

Приложение № 6  
к Соглашению от 06.09.2023 № 64

ОТЧЕТ

о выполнении проекта инициативного бюджетирования, финансируемого с участием средств областного бюджета (субсидии) в 2023 году, по состоянию на «01» октября 2023 г.

Таблица 1

№-мер строки	Наименование проекта (номер и дата Соглашения) <sup>2</sup>	Наименование источника финансирования	Предусмотрено Соглашением <sup>2</sup> (тыс. рублей)	Фактическое поступление средств на реализацию проекта на отчетную дату (тыс. рублей)	Фактическое освоение средств по проекту на отчетную дату		Экономия средств по итогам реализации проекта (тыс. рублей)	Примечание	Реквизиты документа, подтверждающего представленную информацию (номер, дата, кем подписан) <sup>3</sup>	
					тыс. рублей	процентов к объему, предусмотренному Соглашением <sup>2</sup> (гр.6/гр.4)*100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	«Приобретение и установка оборудования для детской площадки, с. Тимофеево Слободского Туринского сельского поселения» (Соглашение от 06.09.2023 № 64)	Итого по проекту в том числе: областной бюджет	510,9	510,9	510,9	100,0	0	Проект выполнен в полном объеме	Договор поставки от 18.09.2023 № 29/23 с ООО «Аквилон Плюс», Платежное поручение от 21.09.2023 № 697, от 20.11.2023 № 871, от 20.11.2023 № 872, от 20.11.2023 № 873, от 20.11.2023 № 874	
2.			255,0	255,0	255,0	100,0	0			
3.			местный бюджет	139,8	139,8	139,8	100,0			0
4.			средства населения	16,1	16,1	16,1	100,0			0
5.			средства юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей	100,0	100,0	100,0	100,0			0

Таблица 2

Наименование проекта (номер и дата Соглашения <sup>1)</sup> )	Код строки	Наименование результата использования субсидии <sup>4</sup>	Единица измерения по ОКЕИ		Значение плановое	Значение фактическое	Причина отклонения
			наименование	код			
1	2	3	4	5	6	7	8
«Приобретение и установка оборудования для детской площадки, с. Тимофеево Слободо-Туринского сельского поселения» (Соглашение от 06.09.2023 № 64)	01	Приобретение товаров и выполнение работ, предусмотренных проектом инициативного бюджетирования «Приобретение и установка оборудования для детской площадки, с. Тимофеево Слободо-Туринского сельского поселения»	процент	744	100,0	100,0	Отклонения отсутствуют

Глава администрации Слободо-Туринского  
сельского поселения



(подпись)

/Ю.В. Сабуров/

Исполнитель: Людмила Владимировна Шабалина телефон: +7 34361 2 18 71

(Ф.И.О)

«10» Января 2024 года

<sup>1</sup> В квартальной отчетности следует применять название отчета «о ходе реализации проекта ...», в годовой – «о выполнении проекта...».

<sup>2</sup> Соглашение с Министерством экономики и территориального развития Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования.

<sup>3</sup> Необходимо указать реквизиты договоров, платежных поручений, актов выполненных работ, товарных накладных и иной документации, подтверждающей целевое использование средств. Если проект включает объекты капитального строительства – отчеты по КС-2, КС-3, П-2.

<sup>4</sup> Из приложения № 2 к Соглашению.